



**附表1 工程量特性表**

名称	单位	数值	备注
<b>一、项目概况</b>			
现状地类	村庄		
复垦方向	园地		
<b>1.建设规模</b>			
1.1拆旧面积	亩	29.8745	1.9916hm <sup>2</sup>
1.2复垦面积	亩	29.8745	1.9916hm <sup>2</sup>
<b>二、拆旧工程量</b>			
1.土质拆除	m <sup>3</sup>	77.96	
2.砌体拆除(砖墙)	m <sup>2</sup>	575.85	
3.拆除砼硬化	m <sup>2</sup>	123.46	
<b>三、复垦工程量</b>			
<b>土壤重构工程</b>			
<b>1.清理工程</b>			
1.1地下100cm耕层设置	m <sup>2</sup>	483.25	地基拆除
1.2表土清理	m <sup>3</sup>	16739.87	人工清理
1.3人工伐树	棵	1255	每亩50棵
1.4清理树根	棵	1255	每亩50棵
<b>2.土地平整工程</b>			
2.1土地平整	m <sup>2</sup>	16739.87	
<b>3.土壤改良工程</b>			
3.1土地翻耕	hm <sup>2</sup>	1.6740	翻耕深度30cm
3.2施加有机肥	t	20.92	5kg/穴
<b>4.防护工程</b>			
4.1植草护坡	hm <sup>2</sup>	0.2988	
<b>植被重构工程</b>			
1.种植树木	株	4185	
1.1种植发财树	株	4185	2m*2m/株

**附表3 土地利用结构变化情况表**

项目名称: 2019年度云浮市云安区白石镇民安村委三村第二经济合作社农村建设用地拆旧复垦项目  
 单位: 公顷、%

地类名称	复垦前		复垦后	
	面积	比例	面积	比例
农用地	耕地	0.0000	0.0000	0.0000
	园地	0.0000	0.0000	1.6740
	其他农用地	0.0000	0.0000	0.0000
建设用地	地坑	0.0000	0.0000	0.0000
	建制镇	0.0000	0.0000	0.0000
合计	1.9916	100.00	1.9916	100.00

**竣工说明:**

- 项目区面积为29.8745亩,复垦方向为园地,主要工程内容包括清理工程、平整工程、土壤改良工程、防护工程、植被重构工程;
- 园种植树种选用发财树,株行距2.0米\*2.0米,高约1.2米的健康、无病害、嫁接接口愈合良好优质树苗;
- 土壤改良采用有机肥和土壤混合添加的方式,每次添加有机肥5kg;

**图例**

复垦范围	黄色填充
复垦范围界线	蓝色虚线
原有道路	红色实线
原有水渠	蓝色实线
地块编号	CJ001
坐标点	X=37587370.048 Y=2527958.319
水流方向	蓝色箭头

**项目信息表**

项目名称	2019年度云浮市云安区白石镇民安村委三村第二经济合作社农村建设用地拆旧复垦项目		
建设单位	云安区白安镇人民政府		
施工单位	广东绿野建设工程有限公司		
监理单位	广东中水工程咨询有限公司		
勘察单位	广州永富岩土工程有限公司		
编制日期	2020年03月	图号	JGT-01